



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

แผนและความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางเมืองคง-บ้านวัดถึงถึงที่สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑	๖๒,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๑ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตร.เมตร	๐	๖๒,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางนงศรี หาญนอก ถึงบ้านนางอุ้นเรือน สร้อยสวรรค์ บ้านหนองเสกที่หมู่ที่ ๕	๙๓,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๕ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๙.๐๐ ตร.เมตร	๐	๙๓,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากฝายน้ำล้น (สะพานขาว) ถึงวัดป่าห้วยสมบูรณ์บ้านห้วยน้อยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๗	๓๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๗ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย..... ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๙๓.๐๐ ตร.เมตร	๐	๓๔๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากฝายน้ำล้น ถึงบ้านนายปรีชา สารนอก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๓	๑๗๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๓ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.....ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.เมตร	๐	๑๗๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น  
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบึงอรชาญนอก ถึงบ้านนางจินดา แสนสันเทียะบ้านหนองเสากี่ หมู่ที่ ๕	๑๐๙,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๕ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย..ขนาดกว้าง.๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา.๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า.๑๘๖.๐๐ ตร.เมตร	๐	๑๐๙,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๘	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอศินีย์ นนนอก ถึงบ้านนายถนอม โชตินอกบ้านหนองเสากี่ หมู่ที่ ๕	๔๙,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๕ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย..ขนาดกว้าง.๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา.๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า.๑๘๖.๐๐ ตร.เมตร	๐	๔๙,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๘	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกานต์ กนกพรพรรณ บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ถึงแยกบ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๓ บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑	๗๙,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๑ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย..ขนาดกว้าง.๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา.๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า.๑๒๘.๐๐ ตร.เมตร	๐	๗๙,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชนพัฒน์ จานเหนือ ถึงบ้านนางทองม้วน คีตรอบบ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔	๙๘,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๔ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย..ขนาดกว้าง.๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา.๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า.๑๖๔.๐๐ ตร.เมตร	๐	๙๘,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๘	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น  
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย ประเสริฐสถิตย์ ถึงที่นายนายบุญธรรม ศรีทา บ้านดอนคู หมู่ที่ ๑๐ (ระยะต่อเนื่อง)	๓๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่.๑๐ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.เมตร	๐	๓๔๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ค.๖๘	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากถนนลาดยางเมืองคงบ้านวัด ถึงบ้านนายคำตัน อาปะหุนบ้านหนองสมอ หมู่ที่ ๑๔	๒๖๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่.๑๑ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตร.เมตร	๐	๒๖๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ค.๖๘	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากที่นายนายแปลก บุญนอก ถึงที่นางนาค นาคแท้บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ ๙	๓๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่.๙ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตร.เมตร	๐	๓๔๐,๐๐๐	มี.ย.-พ.ค.๖๘	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากถนนลาดยางเมืองคงบ้านบ้านตะคร้อสามัคคีหมู่ที่ ๑๘เหลือม ถึงฝายน้ำล้นห้วยสมบูรณ (ระยะต่อเนื่อง)	๓๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่.๑๘ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตร.เมตร	๐	๓๔๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ค.๖๘	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น  
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติก สายบ้านนางสาวลำจาง ชาญนอก ถึงบ้านนายอำนาจ ปานนอกบ้านผาสุข หมู่ที่ ๑๖	๒๖๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๖ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๓ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๙๗.๐๐ ตร.เมตร	๐	๒๖๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค.๖๘	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านบ้านหนองบง หมู่ที่ ๑๒	๓๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๒ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร	๐	๓๔๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๘	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวเรณูกา เจริมปุ ถึงบ้านนางศรีจันทร์ นิลแบะบ้านผาสุข หมู่ที่ ๑๖	๘๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๖ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร	๐	๘๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๘	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากบ้านนายอำนวย โชตินอก ถึงบ้านนายบุญเลี้ยง ชวนงูเหลื่อมบ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖	๑๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๖ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร	๐	๑๔๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๘	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจาก บ้านนายสาวสดี ชาญนอก ถึงบ้าน นายรัตน ด้านกลางบ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖	๑๖๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๖ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร	๐	๑๖๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๘	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายจากบ้านนายขำ กองไสยกกลาง ถึงบ้านนางแดง กองไสยกกลาง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗	๑๔๔,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๗ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดเส้นผ่าฯ ๐.๔๐x๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๖๖ ท่อน บ่อพัก ๓ บ่อ ยาวรวม ๖๙.๐๐ เมตร	๐	๑๔๔,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๘	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก พร้อมขยายไหลถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนางอำนวย จัดนอก ถึงสามแยกบ้านนายสมจิต ไกรอ่า บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ ๒	๓๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๒ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดเส้นผ่าฯ ๐.๔๐x๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ ท่อน บ่อพัก ๑๐ บ่อ ยาวรวม ๑๓๘.๐๐ เมตร	๐	๓๔๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายกลางบ้าน ถึงบ้านนางมี ประจักษ์ตา บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๓	๑๗๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๓ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดเส้นผ่าฯ ๐.๔๐x๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๘๖ ท่อน บ่อพัก ๘ บ่อ ยาวรวม ๙๒.๐๐ เมตร	๐	๑๗๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๒๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางเบญจพัฒน์ ควรขุนทด ถึงบ้านนางละออง นักร้อง บ้านกุด รัง หมู่ที่ ๘ (ระยะต่อเนื่อง)	๓๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๘ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดเส้นผ่าฯ ๐.๔๐x๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๑ ท่อน บ่อพัก ๙ บ่อ ยาวรวม ๑๙๐.๐๐ เมตร	๐	๓๔๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางนงลักษณ์ ไกรอำ ถึง บ้านนางดุขฎิ บุญจันทร์ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗	๑๖๖,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๗ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดเส้นผ่าฯ ๐.๔๐x๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๗๑ ท่อน บ่อพัก ๔ บ่อ ยาวรวม ๗๕.๐๐ เมตร	๐	๑๖๖,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๘	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเริ่มจากที่บ้านนางพิศมัย เพชร ตะกั่ว ถึงที่นางอรัญญา ศรีสา บ้านโกรกตะไก่ หมู่ที่ ๑๓	๒๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๓ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดเส้นผ่าฯ ๐.๖๐x๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๐ ท่อน บ่อพัก ๔ บ่อ ยาวรวม ๑๑๔.๐๐ เมตร	๐	๒๔๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๘	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายจากลำห้วย ถึงที่บ้านนางอำไพ พิมพ์ใหม่ บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔	๑๙๕,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๔ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดเส้นผ่าฯ ๐.๔๐x๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๑ ท่อน บ่อพัก ๕ บ่อ ยาวรวม ๑๐๖.๐๐ เมตร	๐	๑๙๕,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๘	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเริ่มจากแยกบ้านคงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ถึงแยกเข้าหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๕ (ระยะต่อเนื่อง)	๓๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๕ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๑๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตร. เมตร	๐	๓๔๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค.๖๘	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มต้นจากร้านจำหน่ายแบตเตอรี่ข้าง รพ.คง ถึงที่นายนายสุนทร อ่อนมา บ้านผาสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองสมอ หมู่ที่ ๑๔	๑,๙๘๒,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๖ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ตร.เมตร	๐	๑,๙๘๒,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	กองช่าง

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปาและการกระจายการใช้ประโยชน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นสายบ้านนายทรงศิลป์ ทองสิทธิ์ บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๑	๓๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาด ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร พร้อมกำแพง คอนกรีตป้องกันคลื่น ยาว ๓๔.๐๐ เมตร	๐	๓๔๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๑๑	๑๙๙,๕๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่.๑๑ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๑๑.....	๑๙๙,๑๙๔	๓๐๖	๖ ม.ค.-๓ ก.พ.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๓	๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่.๑ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๑๓.....	๓๙,๖๗๙.๘๘	๓๒๐.๑๒	๖ ม.ค.-๓ ก.พ.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๗	๓๐,๐๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่.๑ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๗.....	๒๙,๙๕๕.๗๒	๔๔.๒๘	๖ ม.ค.-๓ ก.พ.๖๘	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๕	๘๙,๒๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่.๑ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๕.....	๘๙,๑๑๘.๑๖	๘๑.๘๔	๖ ม.ค.-๓ ก.พ.๖๘	กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๔	๔๖,๘๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่.๑ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๑.....	๔๖,๗๑๙.๔๑	๘๐.๕๙	๖ ม.ค.-๓ ก.พ.๖๘	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๔	๑๐๐,๕๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่.๑ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๑๔.....	๑๐๐,๔๐๖.๖๖	๙๓.๓๔	๖ ม.ค.-๓ ก.พ.๖๘	กองช่าง

๒.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อบต. เมืองคง	๑๕,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรองค์กรเข้าร่วม ผลตามเป้าหมาย. จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมประชาธิปไตย และกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรองค์กรเข้าร่วม ผลตามเป้าหมาย. จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมศึกษาดูงาน นอกสถานที่	๑๐๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรองค์กรเข้าร่วม ผลตามเป้าหมาย. จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด

๒.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๒.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรองค์กรเข้าร่วม ผลตามเป้าหมาย. ทำตลอดทั้งปี	๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองคลัง

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๒.๓ กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติ และวิชาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการ อบต.สัญจร	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของบุคคลากรองค์กรเข้าร่วม ผลตามเป้าหมาย. จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ จิตอาสาด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของจิตอาสาเข้าร่วม ผลตามเป้าหมาย. จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	๐	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการอบรมอาสาสมัคร พัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ในการควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างคนและสัตว์	๘,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของอาสาสมัครพัฒนาปศุสัตว์เข้าร่วม ผลตามเป้าหมาย. จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	๐	๘,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.๖๘	กองสาธารณสุขฯ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพ ประชาชน/อนามัยโรงเรียน)อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑)แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลเมืองคนน่าอยู่ประชาชนมีความสุข อย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ผลตามเป้าหมาย. จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่รับผิดชอบ ผลตามเป้าหมาย. ทั้ง ๑๘ หมู่บ้านและพื้นที่รับผิดชอบ	๐	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ ตามฤดูกาล	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่รับผิดชอบ ผลตามเป้าหมาย. ทั้ง ๑๘ หมู่บ้านและพื้นที่รับผิดชอบ	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ
๔	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง	๕,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้ออกกำลังกาย ผลตามเป้าหมาย. ทั้ง ๑๘ หมู่บ้านและพื้นที่รับผิดชอบ	๐	๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑๓๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่รับผิดชอบ ผลตามเป้าหมาย. ทั้ง ๑๘ หมู่บ้านและพื้นที่รับผิดชอบ	๐	๑๓๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานงานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง	๓๐๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก ศพด.ได้ใช้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย. ปรับปรุงอาคาร ศพด..๑. หลัง	๐	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ

(๒) แผนงานการศึกษา (งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	๕๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของเด็กได้ร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย. จัด ๑ ครั้งต่อปี	๐	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดงานวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองคง	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของเด็กได้ร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย. จัด ๑ ครั้งต่อปี	๐	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของเด็กได้ร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย. จัด ๑ ครั้งต่อปี	๐	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของเด็กได้ร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย. จัด ๑ ครั้งต่อปี	๐	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานงานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๒)แผนงานการศึกษา (งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๕๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กได้ร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย. จัด ๑ ครั้งต่อปี	๐	๕๔๐,๐๐๐	จ.ค.๖๗ / พ.ค.๖๘/ ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการอบรม/ประชุม ผู้ปกครองในการจัดการศึกษา และเลี้ยงดูบุตร	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของเด็กได้ร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย. จัด ๑ ครั้งต่อปี	๐	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชน คงวิทยา	๓,๖๔๐,๐๐๐	สถานะ .....อยู่ระหว่างดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๘๒๕ x๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๘๑๐,๖๐๐	๑,๘๒๙,๔๐๐	ต.ค.๖๗/ ม.ค.๖๘/ มิย.๖๘/ ส.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนตลุก หินปูน	๒๗๐,๐๐๐	สถานะ .....อยู่ระหว่างดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๔๙ x๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑๓๒,๓๐๐	๑๓๗,๗๐๐	ต.ค.๖๗/ ม.ค.๖๘/ มิย.๖๘/ ส.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานงานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๒) แผนงานการศึกษา (งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนโคกเพ็ด	๒๖๐,๐๐๐	สถานะ ..... อยู่ระหว่างดำเนินการ. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย. ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๔๘ x ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑๒๕,๕๕๐	๑๓๔,๔๕๐	ต.ค.๖๗/ ม.ค.๖๘/ มิย.๖๘/ ส.ค.๖๘	กองการศึกษา
๑๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนหนองบง	๓๐๐,๐๐๐	สถานะ ..... อยู่ระหว่างดำเนินการ. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย. อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๕๕ x ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑๔๕,๘๐๐	๑๕๔,๒๐๐	ต.ค.๖๗/ ม.ค.๖๘/ มิย.๖๘/ ส.ค.๖๘	กองการศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา (งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน	๑๐,๐๐๐	สถานะ ..... ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..... ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	กองการศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๓ กลยุทธ์ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนชาติพันธุ์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรม... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๙๔,๗๐๐	๕,๓๐๐	๑๕ พ.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ

๔.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ้าน วัดโรงเรียน ของชุมชน

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการจัดงานวันพ่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองคง	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก สพด.และผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๙,๑๐๐	๙๐๐	๔ ธ.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดงานวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองคง	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก สพด.และผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

๕.๒ กลยุทธ์การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและติดเชื้อ HIV

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก ศพด.และผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม... ผลตามเป้าหมาย. ดำเนินการทั้งปี	๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

๕.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วันเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงานและคนชรา และและติดเชื้อ HIV

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๕ ของผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และบรรจุภัณฑ์	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของผู้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

๕.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วันเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงานและคนชรา และและติดเชื้อ HIV

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ค.๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและครอบครัว	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ค.๖๘	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจพาณิชย์กรรม

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตแลการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิต

(๑)แผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. ดำเนินการทั้งปี	๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร

๖.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการจัดทำข้อมูลและบริการเทคโนโลยีด้านการเกษตร	๕,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่จัดทำข้อมูล.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตรประจำตำบล	๕,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่จัดทำข้อมูล.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๕,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจพาณิชย์กรรม

๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมความเข้มแข็งโดยใช้เกษตรกรอินทรีย์

(๑) แผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการส่งเสริมการบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร
๒	โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ชีวภาพ	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจพาณิชย์กรรม

๖.๔. กลยุทธ์พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ๔ ด้าน (พืช/ประมง/ดิน/ปศุสัตว์)	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	มี.ย.-ส.ค.๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบล (พร้อมเครือข่าย)	๔๗๐,๐๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๔๖๒,๗๐๐	๗,๓๐๐	๕-๘ก.พ.๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว

๗.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคง	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว

๗.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ ระดับเยาวชน และประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
๑	โครงการกีฬาตำบลเมืองคดด้านกีฬาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	สถานะ .....อยู่ระหว่างกรดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของบุคคลากรร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.- เม.ย.๖๘	กองการศึกษา

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน/ ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด

(๑) แผนงานการเกษตร(งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
๑	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	๑๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๒๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ย.๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ ผืนดินและน้ำตามพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๒๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ย.๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร
๓	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวัน ปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	เม.ย.พ.ค.๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร

๘.๒ กลยุทธ์รณรงค์การแก้ไขปัญหภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะ มูลฝอย	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ

๘.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร(งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙.๑ กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาการจราจรทางบก ทางน้ำ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
๑	โครงการจัดงานวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐	สถานะ ..... ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง.	๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบสา ธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๑๕๐,๐๐๐	สถานะ ..... อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๔๔,๒๐๐	๑๐๕,๘๐๐	๒๔ ต.ค.๖๗/ ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในพื้นที่ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ	๑๐,๐๐๐	สถานะ ..... ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	สถานะ ..... ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.อบต. เมืองคง	๑๐,๐๐๐	สถานะ ..... ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย(otos)	๕,๐๐๐	สถานะ ..... ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐	สถานะ ..... ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗	สำนักปลัด

๙.๒ กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย.....จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	สำนักปลัด

๑๐. ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	เครื่องสูบน้ำ แบบท่อพญานาค	๙,๕๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.....ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค จำนวน ๑ เครื่อง	๐	๙,๕๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	เครื่องพ่นหมอกควัน	๕๙,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.....ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันจำนวน ๑ เครื่อง	๐	๕๙,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวสุพัชรา แสนโชติ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงาน

(นางสาวเกศริน ทิพย์รักษา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....ผู้ตรวจรายงาน

(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงาน

(นายสมชาย วรรณะสุพร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง